

MAKLUMAT ASAS

1. MAKLUMAT ASAS

No. Kontrak : JKR/IP/CKUB/207/2014
Tajuk : CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN
MENAIKTARAF BANGUNAN PARLIMEN MALAYSIA
(FASA 3A)

2. MAKLUMAT PENGAWASAN

Pejabat Penyelia : Projek Khas Bangunan, IP JKR
Pejabat Penyelaras : HOPT 4, CKBA 1, IP JKR
Kementerian Pelanggan : Jabatan Perdana Menteri
Kaedah Pengawasan : Jabatan

3. MAKLUMAT KONTRAKTOR

Kontraktor : SPA Intergrated Sdn. Bhd.
Alamat : No. 125, Jalan Pandan Prima 2
Dataran Pandan Prima
55100 Kuala Lumpur
No. Pendaftaran CIDB : 1970519-WP032173
Gred : G7
Taraf : Bumiputera

4. MAKLUMAT KEWANGAN

Kos Kontrak Asal : RM 22,592,950.31
Kos Kontrak Semasa : RM 22,673,245.21

5. MAKLUMAT KERJA

Tarikh Milik Tapak : 3 November 2014
Tarikh Siap Asal : 2 November 2016
Tarikh Siap : 2 November 2016
CPC : 2 November 2016
Tempoh Kontrak : 24 Bulan

7. SKOP PROJEK

a. Blok-Blok Servis M&E dan Sokongan

- Blok Elektrikal
- Blok Mekanikal
- Rumah Pam dan Tangki Air
- Pejabat dan Stor Nurseri dan Pelantar Semaian
- Rumah Pengawal
- Rumah Sampah

b. Kerja-Kerja Luar

- Service Tunnel, Pagar, Tembok-tembok penahan, Jalan & perparitan dan Pengalihan utiliti sediaada
- Penyediaan tapak untuk Pencawang Utama 33 KV (bangunan akan dibina oleh TNB)